



Cerro Sombrero, 13 de abril de 2021.

DECRETO ALCALDICIO NUM.166/SECCION B.-

VISTOS:

- 1) El correo electrónico de fecha 13 de abril de 2021, de don Daniel Ruiz, administrativo DOM de la II. Municipalidad de Primavera, que solicita decreto alcaldicio de Informe de aumento de plazo de la obra "CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS CAMPING MUNICIPAL, SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO."
- 2) El Decreto Alcaldicio N°332 de fecha 31 de Julio de 2020 que aprueba las bases administrativas y especificaciones técnicas de la Licitación Pública 3865-3-LP20.
- 3) El decreto alcaldicio N° 391 de fecha 27 de agosto de 2020, de Adjudicación 3865-3-LP20, CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS CAMPING MUNICIPAL.
- 4) El Decreto Alcaldicio N° 417 de fecha 08 de septiembre de 2020, que aprueba el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS A SUMA ALZADA "CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS CAMPING MUNICIPAL, SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO"
- 5) El decreto alcaldicio N° 442 de fecha 23 de septiembre de 2020, que aprueba el acta de entrega de terreno, Licitación N° 3865-3-LP20, CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS CAMPING MUNICIPAL.
- 6) El decreto alcaldicio N° 614 de fecha 10 de diciembre de 2020, que acepta el permiso de edificación obra nueva, "Construcción Baños Públicos sector Camping, Cerro Sombrero, Comuna de Primavera".
- 7) El decreto alcaldicio N° 056 de fecha 26 de febrero de 2021 aprobación modificación de contrato de ejecución de obras a suma alzada "CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS CAMPING MUNICIPAL, SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO."
- 8) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria Municipal a Cristina Vargas Vivar.
- 9) La Constitución Política de la República en su artículo 7° señala que "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley".
- 10) El Principio de Escrituración presente en el artículo 5 del Capítulo I, sobre las Disposiciones Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.
- 11) La atribución, para dictar Resoluciones de carácter obligatorio, conferida por el artículo 63 letra i) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695.
- 12) La Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;
- 13) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.
- 14) Lo establecido en el artículo 8° de la N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 15) El Decreto Alcaldicio N° 1135 de fecha 26 de diciembre del 2016, que designa Subrogancia de la Dirección de Control.

CONSIDERANDO:

- 1) El Decreto Alcaldicio N°403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece modalidad laboral flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de Planta, Contrata, Honorarios y del Servicio Traspasado de Educación y otras.
- 2) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el principio de Escrituración, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por escrito, no existiendo una forma más adecuada para dejar constancia de estos.
- 3) Lo expuesto en el Art. N° 52 de la Ley 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que señala lo siguiente, "Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto



retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros"

DECRETO

1° REGULARÍCESE, la aprobación del Informe de aumento de plazo de la obra "**BAÑOS CAMPING MUNICIPAL**", de fecha 09 de abril de 2021, y que a continuación se transcribe:

INFORME AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA "BAÑOS CAMPING MUNICIPAL"

Cerro Sombrero, 09 de Abril 2021

Según lo estipulado por las Bases Administrativas Generales en el Numeral.

9.3 Modificación del contrato o Aumento de plazo.

Con fecha 08.04.2021 la empresa Mauricio Levicoy Navarro., ingresa carta al municipio solicitando aumento de plazo indicando las siguientes causales:

1. Quiebre de stock no solo regional, sino nacional ha hecho que no se podamos avanzar con algunas partidas, lo ideal es instalar lo que se solicita ya que entre a modificar materialidad sabemos el tramite que lleva de igualar montos lo cual a la larga perjudica a una de las 2 partes. (Adjunto carta Ferretería)

Solicitando aumento de plazo de 45 días corridos.

Conclusión: Por lo anteriormente expuesto con fecha 09.04.2021 se realiza este informe considerando la situación de pandemia por Covid-19, lo cual ha retrasado todo funcionamiento en entrega de materiales, falta de stock de estos, quedando en conocimiento y autorización de la alcaldía, como fecha de término de la obra el 04.06.2021

REGÍSTRESE en Secretaría Municipal, **COMUNÍQUESE** a la Unidad de SECPLAN, DOM y Asesor Jurídico, a los interesados, **PUBLÍQUESE** en el Portal de Transparencia y una vez hecho, **ARCHÍVESE**.

BLAGOMIR BRATZILO AVENDAÑO
Alcalde

CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal

CVV/MMG/DRZ/dmp

